

第五小学校校舎増築工事の工期限の再延伸等について

1 経緯

- 小学校 35 人学級へ対応するため、令和 4 年 5 月末に校舎増築工事の現場に着手。
- 工事施工前には、工事事業者が近隣住民に校舎増築工事のお知らせを配布し、工事車両の通行経路等について周知を行ったが、多数の大型車等が通行することに対し、自治会や近隣住民から不安の声が寄せられたため、9 月に沿道住民等から意見をお伺いする機会を設けたほか、改めて 10 月に説明会を開催し、今後の対応策を説明。
- 工事車両の通行する道路の状態について認識が不足しており、下水道取付管の不具合が令和 4 年 9 月に判明。そのまま工事を継続することは安全性を確保できないと判断し、工事を一時中断。
- 下水道取付管及びアスファルト舗装の改修を行い、工事車両対策を行ったうえで工事を継続。
- 令和 5 年 4 月から増築校舎で授業を開始できるよう、安全面に配慮しつつ、3 月中の竣工に向け工事を進めてきたが、工事車両対策の影響も含む進捗管理の中では、4 月当初からの増築校舎の供用開始が難しい状況。そのため、第 2 回説明会を 1 月に開催し、工事施工条件の変更や工期限の延伸等を説明。

2 工期限の延伸（予定）

- 令和 5 年 3 月 24 日（金）→ 令和 5 年 4 月 28 日（金）

3 増築校舎での授業開始（予定）

- 令和 5 年 5 月 8 日（月）

4 校庭全面での授業開始（予定）

- 令和 5 年 4 月 17 日（月）

5 令和 5 年度のクラス数の推計・現校舎における普通教室への転用

年度	クラス数						
	1 年生	2 年生	3 年生	4 年生	5 年生	6 年生	合計
R 4（実数）	4	4	3	3	3	3	20
R 5（推計）	4	4	4	4	3	3	22

- 上記の表のとおり、令和 5 年度のクラス数の推計は 22 クラスとなり、2 クラス増える予定。

※令和 4 年度は 3 年生までが 35 人学級・令和 5 年度は 4 年生までが 35 人学級。

- 現校舎にある英語ルーム（2 階）及び多目的室（3 階）の大きさは普通教室と同規模であり、この 2 部屋の設えについて一部修繕等を行い、増築校舎の供用開始までの間、普通教室へ転用し対応予定。


（令和 5 年 4 月 6 日（木）から 5 月 7 日（日）までの間）

6 契約変更内容（下線部分）

	工事金額	工期限	主な変更理由・内容
当初	315,590,000 円	令和 5 年 3 月 3 日	
変更①	<u>316,932,000 円</u>	令和 5 年 3 月 3 日	・ 公共工事設計労務単価の新単価を適用した契約金額の変更に係る受注者との協議結果に基づく増額。
変更②	<u>351,582,000 円</u>	令和 5 年 <u>3 月 24 日</u>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事車両通行経路における下水道取付管及びアスファルト舗装の改修等の追加に伴う増額及び工期限延伸。 ・ 工事車両通行経路における振動計の設置の追加に伴う増額。 ・ 地中障害物撤去の追加に伴う増額。 ・ 教室ロッカー及び昇降口下駄箱の仕様の变更に伴う増額。 ・ トイレ手すり及び点検口の一部取止めに伴う減額。
変更③ (今回) ※	<u>382,602,000 円</u>	令和 5 年 <u>4 月 28 日</u>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事車両通行経路における交通誘導員の配置の追加に伴う増額。 ・ 仮囲いフェンス等のリース期間の延長及び鉄骨部材の保管の追加に伴う増額。 ・ 埋戻し用の土の追加に伴う増額。 ・ 窓台の仕様の变更に伴う増額。

※ 契約変更については、本議会の最終日の本会議で工事請負変更契約議案を提出する予定。

7 設計変更箇所(①～④)



(主な変更内容)

①：工事車両通行経路における交通誘導員の配置の追加

