


立川競輪場における各種工事の進捗状況について

1. 立川競輪場施設改修工事（第2期）

(1) 主な工事概要

- ・投票本館等の耐震性能が不明な施設の解体
- ・市民開放エリア及び中間エリアの造成
- ・正門棟・ステージ棟・トイレ棟及び裏門棟の新設
- ・第2スタンド等の改修



<配置図イメージ（改修後）>

(2) 経過及び今後のスケジュール（予定）

- ・入札手続き（1回目） 令和5年5月 不調
- ・入札手続き（2回目） 令和5年7月 不調
- ・契約手続き 令和5年10月～令和5年12月（契約議案提出）
- ・工事説明会 令和6年1月
- ・工期 令和6年2月～令和7年10月

(3) 工事費（予定）

- ・2,080,430,000 円（税込）

※建設資材高騰等に伴い当初予算額より約 3.2 億円増額

2. 立川競輪場中央スタンド2階特別観覧席リニューアル工事

(1) 主な工事概要

- ・ 中央スタンド2階特別観覧席の座席更新及び内装全面改修等
- ・ 建築工事に付随する電気、空調、衛生設備改修等



<イメージ図（改修後）>

(2) 経過及び今後のスケジュール（予定）

- ・ 契約手続き 令和5年2月～令和5年3月（契約議案承認）
- ・ 工期 令和5年4月～令和5年11月
- ・ 変更契約手続き 令和5年10月31日（変更契約議案提出）
- ・ リニューアルオープン 令和5年12月9日
- ・ KEIRINグランプリシリーズ 令和5年12月28日～30日

(3) 変更契約概要

変更契約金額（予定）

- ・ 当初 478,500,000 円（税込）
- ・ 変更後 495,913,000 円（税込）（1741.3 万円増額）

主な変更内容

- ・ 階段の転倒を防止するための金物を追加したことによる増額
- ・ 設備改修に伴う天井の形状変更による増額
- ・ 安全に避難するための扉の幅の拡幅と壁の位置変更に伴う増額
- ・ 撤去後に判明した図面に表記のない電線、機器及び配管等の撤去・更新による増額 等