

新清掃工場整備運営事業等について

■ 新清掃工場建設地周辺住民への対応について

経過		
	平成 31 年 4 月	施設検討委員会ニュースの発行(第 31 号)
	令和元年 6 月 28 日	第 33 回立川基地跡地利用施設検討委員会の開催
	令和元年 7 月	施設検討委員会ニュースの発行(第 32 号)
	令和元年 8 月 21 日	第 34 回立川基地跡地利用施設検討委員会の開催
	令和元年 9 月 5 日 令和元年 9 月 7 日	事業概要説明会 参加者 9 月 5 日 上砂会館 28 名 9 月 7 日 昭島市立富士見会館 21 名、市役所 101 会議室 5 名
	令和元年 10 月 15 日	第 35 回立川基地跡地利用施設検討委員会の開催
	令和元年 10 月	施設検討委員会ニュースの発行(第 33 号)
	令和元年 11 月	新清掃工場整備ニュース(第 10 号)
	令和元年 12 月 16 日	第 36 回立川基地跡地利用施設検討委員会の開催
	令和 2 年 1 月	施設検討委員会ニュースの発行(第 34 号)
	令和 2 年 6 月	「建設工事に関する説明会」の代替措置として「立川市新清掃工場の建設工事に関するお知らせ」を建設地周辺地域に配布
	令和 2 年 7 月 29 日	第 37 回立川基地跡地利用施設検討委員会の開催
	令和 2 年 8 月	施設検討委員会ニュースの発行(第 35 号)
	令和 2 年 10 月 12 日	立川基地跡地利用施設検討委員会 現場見学 参加者 6 名
	令和 2 年 10 月 21 日	第 38 回立川基地跡地利用施設検討委員会の開催
	令和 2 年 11 月	施設検討委員会ニュースの発行(第 36 号)
	令和 2 年 12 月	新清掃工場整備ニュース(第 11 号)
今後の予定		
	令和 2 年 12 月	第 39 回立川基地跡地利用施設検討委員会の開催
	令和 3 年 4 ～ 5 月頃	現場見学会
	令和 4 年 9 月頃	運営事業に関する説明会

■ 新清掃工場建設について

経過		
	平成 31 年 5 月上旬～令和元年 7 月	不発弾調査
	令和元年 7 月 1 日	用地について、国有財産無償貸付契約の締結 (貸付期間 令和元年 7 月 1 日から令和 6 年 6 月 30 日まで)
	令和元年 9 月	準備工事着手
	令和元年 11 月～令和 2 年 6 月	伐根・汚染土壌、既存構造物の撤去及び搬出
	令和 2 年 4 ～ 5 月	埋設ケーブルに関連し追加で土壌調査を実施
	令和 2 年 6 ～ 7 月	仮設事務所、資材置き場等の整備
	令和 2 年 7 月 27 日	着工
今後の予定		
	令和 3 年 3 月	新清掃工場整備運営事業 施設整備工事 契約変更
	令和 4 年 10 月～令和 5 年 2 月	焼却炉試運転
	令和 5 年 2 月 28 日	竣工
	令和 5 年 3 月 1 日	運營業務委託開始（供用開始後、用地の譲与申請）
	令和 5 年度～	敷地内北側、緩衝帯等整備（緩衝帯、緑地、防災機能を持つオープンスペース）

■ 進捗状況等について

1. 事業スケジュール

	H31 年度		R2 年度				R3 年度				R4 年度			
	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3
準備工事														
工場棟工事														
管理棟工事														
プラント工事														
煙突工事														
外構工事														
試運転														
運営														
PCB 運搬・処分														

2. 施設整備工事

(1) 設計変更について

(ア) 施工条件等の変更に伴う設計変更(令和2年12月10日現在)

- ◆ 準備工事において、入札告示時の資料に含まれない、既存構造物等、PCB を含有したケーブルについて、次の3点の施工条件等に変更が生じた。

- ① 既存構造物等の除去・処分(令和2年1月～6月)
- ② PCBを含有したケーブルの除去、土壌調査の実施(令和2年3月～5月)
- ③ PCBを含有したケーブルの保管(令和2年3月～令和3年2月)

※ 設計変更に伴う契約変更議案については、令和3年第1回市議会定例会に提出する予定。

3. PCBを含有したケーブルの運搬・処分について

(1) 運搬・処分

財務省との協議の結果、立川市が運搬・処分する。(令和3年2月～6月)

(2) スケジュール

補正予算の成立後、速やかに契約事務を進め運搬・処分を行う。