

立川市新学校給食共同調理場整備運営事業変更契約について

1. 事業概要

- (1) 事業名称 立川市新学校給食共同調理場整備運営事業
- (2) 事業場所 立川市泉町1156-18(面積:12,000.01平方メートル)
- (3) 契約期間 令和3年6月29日～令和20年7月31日
- (4) 契約金額 変更前 10,990,888,633円
変更後 11,130,222,792円
(139,334,159円の増額)
- (5) 事業内容 立川市新学校給食共同調理場の整備及び運営をPFI方式により実施する。

2. 変更内容

	契約金額	主な変更理由・内容
当初	10,705,171,410円	
変更① (令和4年 12月)	10,990,888,633円	・物価変動に基づくサービス対価(施設整備費)の改定に伴う増額 ・太陽光発電設備追加工事費 ・調達備品の変更に伴う追加費用 ・土壌汚染調査、対策工事等に伴う追加費用
変更② (今回) ※	<u>11,130,222,792円</u>	・汚染土による建設工事一時中止(45日間)に伴う工期回復費、工事監理業務に関する追加費用 ・電気自動車充電設備追加工事費 ・学級数増による食器・食缶・コンテナ等の増額分 ・学校施設状況等の変更に伴う運営業務費の追加費用(配膳員の追加) ・太陽光発電及び電気自動車充電設備の設置に伴う維持管理業務費の追加費用

※ 契約変更については、本議会の最終日の本会議で変更契約議案を提出する予定